



Isola delle Femmine Provincia di Palermo

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO SCALO DI ALAGGIO GRANDE E
DELL'AREA ADIACENTE, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA A
VELA E LA COLLOCAZIONE DI BANCHETTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
DEL PESCATO LOCALE

PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DEL D.LGS N° 50 DEL 18/04/2016

Data: FEB. 2018	Elaborato:	CRONOPROGRAMMA		Scale:
Sost.:	E_7			<input type="text"/>
Rif.:				<input type="text"/>
Archivio	N° disegno:	Materiali :	Collaboratori:	
N° :				
Disco :				
Cartella :				
File :				

	Visto L'amministrazione Il Sindaco	Visto IL R.U.P.	Il Progettista Ufficio Tecnico Comunale

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	GENNAIO/18				FEBBRAIO/18				MARZO/18				APRILE/18			
					7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25	1	8	15	22
1.- RIQUALIFICAZIONE SCALO DI ALAGGIO	127.973,24																			
1.1.- 1.1.5.2) Scavo a sezione obbl	57,55	12/01/2018	16/01/2018	5		12	16													
1.2.- 1.2.4) Compenso per rinterro	57,24	24/01/2018	25/01/2018	2				24-25												
1.3.- 1.2.5.1) Trasporto di materie	37,81	12/01/2018	16/01/2018	5		12	16													
1.4.- 1.3.1) Demolizione vuoto per	3.995,81	08/01/2018	12/01/2018	5		8	12													
1.5.- 1.3.5) Trasporto di materie p	1.664,92	08/01/2018	12/01/2018	5		8	12													
1.6.- 1.4.1.1) Scarificazione a fre	2.304,00	29/01/2018	31/01/2018	3					29-31											
1.7.- 1.2.5.2) Trasporto di materie	170,10	29/01/2018	31/01/2018	3					29-31											
1.8.- 1.5.5) Costituzione di rileva	962,13	12/01/2018	16/01/2018	5		12	16													
1.9.- 3.1.1.1) Conglomerato cementi	98,31	16/01/2018	16/01/2018	1			16-16													
1.10.- 3.2.4) Fornitura e collocazi	3.310,49	24/01/2018	25/01/2018	2				24-25												
1.11.- 6.1.1.2) Fondazione stradale	472,73	12/01/2018	16/01/2018	5		12	16													
1.12.- 6.3.7) Compenso addizionale	587,00	12/01/2018	16/01/2018	5		12	16													
1.13.- 6.4.1.3) Fornitura e posa in	1.236,48	18/01/2018	18/01/2018	1			18-18													
1.14.- 13.3.1.2) Fornitura e posa i	625,60	23/01/2018	24/01/2018	2				23-24												
1.15.- 13.7.2.1) Fornitura- traspor	329,53	23/01/2018	24/01/2018	2				23-24												
1.16.- 13.7.2.2) Fornitura- traspor	567,41	23/01/2018	24/01/2018	2				23-24												
1.17.- 13.7.2.3) Fornitura- traspor	189,80	23/01/2018	24/01/2018	2				23-24												
1.18.- 13.8.1) Formazione del letto	182,66	22/01/2018	22/01/2018	1			22-22													
1.19.- 17.4.1) Conglomerato cementi	6.893,24	25/01/2018	29/01/2018	5				25	29											
1.20.- 17.4.2) Oratura del ciglio	2.491,58	31/01/2018	02/02/2018	3					31	2										
1.21.- 21.1.2.1) Demolizione di cal	13.974,73	08/01/2018	12/01/2018	5		8	12													
1.22.- 21.1.25) Trasporto alle pubb	669,07	08/01/2018	12/01/2018	5		8	12													
1.23.- AN.01) Fornitura e posa in o	29.010,25	02/02/2018	03/03/2018	30					02/02/2018				03/03/2018							
1.24.- AN.02) Fornitura e posa in o	13.299,60	23/03/2018	02/04/2018	11									23/03/2018		02/04/2018					
1.25.- AN.03) Fornitura e posa in o	4.474,20	23/03/2018	02/04/2018	11									23/03/2018		02/04/2018					
1.26.- AN.04) Fornitura e posa in o	2.053,80	19/01/2018	22/01/2018	4			19	22												
1.27.- AN.05) Fornitura e posa in o	389,40	17/01/2018	17/01/2018	1			17-17													
1.28.- AN.06) Fornitura e posa in o	247,80	17/01/2018	17/01/2018	1			17-17													
1.29.- AN.07) Fornitura e posa in o	37.620,00	03/03/2018	23/03/2018	21								03/03/2018		23/03/2018						
2.- COSTI DELLA SICUREZZA	5.590,45	05/01/2018	04/04/2018	90		05/01/2018												04/04/2018		
PARZIALI	-----					43.579,28				29.503,32			57.001,91					3.479,18		
PROGRESSIVI	-----					43.579,28				73.082,60			130.084,51					133.563,69		
MESE	-----					GENNAIO/18				FEBBRAIO/18			MARZO/18					APRILE/18		